

CONSTRUCTION DU BARRAGE DE MÉJEAN ET AMÉNAGEMENTS DU CHEMIN DU GRAND BOIS

INFOS CHANTIER : JANVIER / FEVRIER 2024

CONTACTS



Entreprises
Marion Sanguinetti
06 76 09 16 95



Maîtrise d'ouvrage
Fideline Sebileau
04 66 02 55 71




NOVEMBRE / DECEMBRE 2023 : Travaux réalisés

Lot 01 - Création du Barrage de Méjean :

- Mise en œuvre / montage / compactage du noyau argileux du barrage réalisés ;
- Mise en œuvre / montage / compactage du remblai amont du barrage réalisés ;
- Mise en œuvre des enrochements dans l'emprise du déversoir en cours ;
- Coffrage / Ferrailage / Bétonnage de la poutre sommitale en cours.

Coffrage / Ferrailage / Bétonnage de la
poutre sommitale



Mise en œuvre des enrochements
dans l'emprise du déversoir

NOVEMBRE / DECEMBRE 2023 : Travaux réalisés

Lot 02 – Aménagement du Ch. du grand Bois :

- Mise en œuvre des enrobés sur la voirie et le trottoir réalisée ;
- Finalisation des branchements eau, électricité, télécom réalisée ;
- Mise en œuvre des clôtures chez les riverains concernés réalisée ;
- Mise en œuvre des glissières mixtes bois-métal réalisée.

Mise en œuvre des clôtures chez les riverains concernés et des glissières mixtes bois-métal



Mise en œuvre des enrobés sur la voirie et le trottoir

JANVIER / FÉVRIER 2024 : Travaux à venir

Lot 01 - Création du Barrage de Méjean :

- Fin des travaux prévue pour mi-février ;
- Travaux de finition du déversoir (Mise en œuvre des enrochements ; Coffrage / Ferrailage / Bétonnage de la poutre sommitale) ;
- Travaux de finition du bassin de dissipation d'énergie ;
- Travaux de finition sur le barrage.

Lot 02 – Aménagement du Ch. du grand Bois :

- Création de l'ouvrage d'entonnement côté cadereau (février) ;
- Finalisation des aménagements chez les riverains concernés ;
- Travaux de reprise des caniveaux U ;
- Alignement des glissières mixtes bois-métal ;
- Travaux de finition.

Plan de circulation :

- Circulation à double sens restituée ;
- Attention : camions et engins de chantier toujours en circulation